

(別紙1)

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人桃源堂福祉会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 桃源堂福祉会	法人番号	7180305003525					
法人代表者氏名	後藤 有三							
法人の主たる所在地	愛知県豊川市千両町大堀63							
連絡先	0533-83-0016							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日								
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成30年5月22日(当初計画:平成29年5月26日)							
評議員会の承認年月日	平成30年6月14日(当初計画:平成29年6月15日)							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位:千円)	残額総額	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	社会福祉充実事業未充当額
	平成29年度末現在	平成29年度末現在	平成30年度末現在	平成31年度末現在	平成32年度末現在	平成33年度末現在		
	538,520	538,520	504,986	123,808	0	0		0
うち社会福祉充実事業費(単位:千円)		0	▲33,534	▲381,178	▲123,808	0	▲538,520	
本計画の対象期間	所轄庁にて計画承認の日～平成33年3月31日							

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費(千円)
1か年度目 (29)	千両荘整備事業	社会福祉事業	既存	当法人の特別養護老人ホーム千両荘は、老朽化が進むとともに、土石流危険渓流による危険区域内に存するため、新たに安全な場所に用地確保し、ユニット型として建て替えを行う。 (計画実施準備)	無	0
小計						0

2か年 度目 (30)	千両荘整備事業	社会福祉事業	既存	当法人の特別養護老人ホーム千両荘は、老朽化が進むとともに、土石流危険渓流による危険区域内に存するため、新たに安全な場所に用地確保し、ユニット型として建て替えを行う。 (設計監理委託料 33,534 千円)	有	33,534
	小計					
3か年 度目 (31)	千両荘整備事業	社会福祉事業	既存	当法人の特別養護老人ホーム千両荘は、老朽化が進むとともに、土石流危険渓流による危険区域内に存するため、新たに安全な場所に用地確保し、ユニット型として建て替えを行う。 (設計監理委託料 11,178 千円) (建築工事費 370,000 千円)	有	381,178
	小計					
4か年 度目 (32)	千両荘整備事業	社会福祉事業	既存	当法人の特別養護老人ホーム千両荘は、老朽化が進むとともに、土石流危険渓流による危険区域内に存するため、新たに安全な場所に用地確保し、ユニット型として建て替えを行う。 (設計監理委託料 11,178 千円) (建築工事費 872,000 千円) (備品整備費 75,000 千円)	有	958,178
	小計					
5か年 度目 (33)	千両荘整備事業	社会福祉事業	既存	当法人の特別養護老人ホーム千両荘は、老朽化が進むとともに、土石流危険渓流による危険区域内に存するため、新たに安全な場所に用地確保し、ユニット型として建て替えを行う。 (旧施設撤去費 170,000 千円)	有	170,000
	小計					
合計						1,542,890

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業 (小規模事業)	特別養護老人ホームの老朽化と住環境整備のため、移転新築することとした。

② 地域公益事業	①の実施で残額が生じないため、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の実施で残額が生じないため、実施はしない。

4. 資金計画

(単位：千円)

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
千両荘整備 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	0	33,534	381,178	958,178	170,000	1,542,890	
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	0	33,534	381,178	123,808	0	538,520
		補助金	0	0	0	0	0	0
		借入金	0	0	0	700,000	0	700,000
		事業収益	0	0	0	134,370	170,000	304,370
		その他	0	0	0	0	0	0

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

5. 事業の詳細

事業名	千両荘整備事業	
主な対象者	特別養護老人ホーム千両荘の入所者及びショートステイ利用者	
想定される対象者数	120名	
事業の実施地域	豊川市千両町	
事業の実施時期	所轄庁にて計画承認の日～平成33年3月31日	
事業内容	特別養護老人ホーム千両荘の建替え	
事業の実施スケジュール	1か年度 目	事業計画実施準備
	2か年度 目	基本設計及び実施設計
	3か年度 目	建設工事の告示及び入札 建設工事（着工）
	4か年度 目	建設工事（竣工） 備品等整備
	5か年度 目	現施設の解体撤去

事業費積算 (概算)	設計監理委託料	55,890 千円
	建設工事	1,242,000 千円
	備品整備費	75,000 千円
	現施設解体撤去	170,000 千円
	合計	1,542,890 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 538,520 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由